

## CRONOGRAMA GLOBAL

**OBJETO: Execução das instalações do projeto de estrutura pré-moldada de concreto e sistema de cobertura com estrutura metálica para garagem dos ônibus escolares do município.**

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	Nº mês	Acum.	Nº mês	Acum.	Nº mês	Acum.	Nº mês	Acum.	Nº mês	Acum.	Nº mês	Acum.	Nº mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	14,28%	14,28%	14,28%	28,56%	14,28%	42,84%	14,28%	57,12%	14,28%	71,40%	14,28%	85,68%	14,28%	100,00%											
		R\$ 122.010,94		R\$ 244.020,38		R\$ 366.030,58		R\$ 488.040,77		R\$ 610.050,97		R\$ 732.061,16		R\$ 854.071,36											
Responsável técnico pelos itens: Guilherme Augusto T. Rocha - CAU/SC: A59229-3										R\$ 854.071,36		Data: 04/01/2023													